

# 项目支出绩效监控及自评报表

( 2024 年度)

评价类型： 阶段评价 结束评价

评价方式： 直接组织评价 委托评价

项目 名 称： 同江市妇女儿童疾病筛查治疗康复项目

项目承担单位： 同江市妇 务中心

项目主管部门： 同江市妇幼保健计划生育服务中心

填报日期： 2025 年 3 月 31 日

# 一、项目基本情况表

单位：（万元）

项目名称	同江市妇女儿童疾病筛查治疗康复项目		
项目负责人	毕叶丹	负责人电话	
负责人职务	院长	项目主管部门	同江市卫生健康局
项目承担单位	同江市妇幼保健计划生育服务中心	联系人电话	
项目计划实施时间	2022年	计划完成时间	2024年
项目实际实施时间	2022年	实际完成时间	2024年
项目自评开始时间	2025年3月1日	自评结束时间	2025年3月31日
项目概况	<p>1、项目建设地点：同江市平安大道北、丽江街西侧。</p> <p>2、建设规模及内容：项目总建筑面积6029平方米，主楼改造建筑面积3368.55平方米（5层），新建附属楼建筑面积2660.45平方米（5层）。</p> <p>3、项目用途：医疗卫生建筑。</p> <p>4、楼体结构：框架结构。</p> <p>5、项目总投资2450万元，其中专项债券1935万元，地方配套资金515万元。2022年债券资金1080万元于2022年7月拨付到位，主要用于购置专用设备244.85万元，支付工程款835.15万元，2022年无债券资金结余。2023年12月下达债券资金855万元，2023年12月支付205万元用于工程建设支出。2023年末结转债券资金650万元，2024年支出473.98万元用于工程建设支出。2024年末结转债券资金176.02万元用于继续支付建设工程款。</p> <p>6、计划开工日期2022年8月25日，实际开工日期为2022年9月15日，现项目已完工，正积极办理房产证等相关手续中。</p>		



### 三、项目管理绩效监控报表

项目名称					
管理绩效指标		分值	执行情况描述（得分依据）	得分	偏差及扣分原因
立项定位 (30分)	战略规划编制	7	为切实提升同江市妇女儿童疾病筛查治疗康复项目的实施。	7	
	绩效目标设立	7	按期完成对同江市妇女儿童疾病筛查治疗康复等项目计划。	5	因2023资金到位情况影响，实际竣工日期比计划日期较晚。
	绩效指标设定	7	保障同江市妇女儿童的身心健康。	7	
	绩效论证评估	9	切实提高同江市妇女儿童的身心健康。	9	
预算编制 (10分)	绩效预算编报	10	按照国家主管部门发布的有关法律法规及相关政策。	10	
组织实施 (30分)	计划管理	6	成立领导小组，监督、领导项目开展。	6	
	绩效监控	9	抓好同江市妇女儿童疾病筛查治疗康复项目的各项工作，保质保量完成各项活动。	9	
	风险控制	3	全面执行国家法律、法规等政策。	3	
	资金到位情况	6	全部到位。	6	
	绩效制度建设	6	建立相关制度，完成相应目标。	6	
绩效评价 (30分)	自评工作组织	10	成立项目评价组，对项目进行总体评价。	10	
	自评报告	10	客观、完整的编制自评报告。	10	
	评价结果应用	10	根据结果进行阶段性整改。	10	
得分合计		100		98	
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 基本有效 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 无效			

专家签字(非专家评价项目, 由部门项目评价负责人签字):

## 四、项目绩效单位自评表

评价指标				指标说明(未完成原因)	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
指标名称	指标名称	指标名称	分值		
一、项目的前期准备 (10分)	前期准备	领导机构设置	2	成立领导小组, 保证项目实施与提高管理。	2
		政策制定	4	制定管理制度坚持合理高效原则, 保证项目保质保量的完成。	4
		宣传发动	4	加强对妇女及儿童体检、治疗和康复的宣传。	4
二、项目资金管理 (25分)	资金落实	市、县财政统筹资金到位率	10	资金到位率 100%。	10
	资金使用	基金管理规范性	5	严格按管理规范使用资金。	5
		资金支出的规范性	10	严格按专项债券使用范围支付资金。	10
三、项目组织实施 (15分)	项目实施	经办机构设置	10	成立领导小组, 建立项目实施机构。信息化人员配备不足。	5
		信息化建设			3
	项目监管	机构运行有效性	5	机构成立后, 按照规定开展各项工作, 确保各项业务如期完成。	5
四、项目绩效 (50分)	效率性	项目支出及时性	10	资金到位后, 合理支出各项费用。	10
	公共属性	受益人群满意度	10	该项目建成后, 提高对提升同江市妇女儿童疾病筛查率, 进一步提升对同江市妇女儿童的身心健康指导效果。	10
		社会效益	10	改善我院诊疗环境, 提升诊疗设备技术支持, 持续提高我地区出生人口素质, 保障同江市妇女儿童有个温馨安全的就医环境	10
	可持续性	经济效益性	10	增加医疗服务收入, 促进经济社会的高质量发展。	10
		环境效益和项目持久性	10	项目建成后利用率良好, 项目可持续发展。	10
合计 100分			100		98

## 五、项目绩效监控评价审核表

评价组成员					
姓名	身份证号	专业	职称	单位	签字
毕叶丹		护理	院长	同江市妇幼保健院	^
丁天明		临床医学	主任医生	同江市妇幼保健院	
任梦		药学	副书记	同江市妇幼保健院	
潘蕙		中医妇科学	主治医师	同江市妇幼保健院	
杨振良		临床医学	副主任医师	同江市妇幼保健院	
滕兴敏		会计	财务科主任	同江市妇幼保健院	
评价组负责人：（签字）					
中介机构	单位名称（公章）： 负责人（签字）：				
主管部门 审核意见	负责人（签字）：				
财政局主 管科室审 核意见	年 月 日				

项目单位填报人签字：吕文昱

联系电话：

## 六、项目绩效自评综合意见表

项目名称	同江市妇女儿童疾病筛查治疗康复项目
综合绩效等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
评价综合意见	妇女儿童疾病筛查康复项目于 2022 年 9 月施工，预计 2024 年 5 月竣工，现项目已完工，正积极办理房产证等相关手续中。
需要说明的问题 (特殊情况说明 和改进措施)	
项目单位	单位名称（公章）：同江市  负责人（签字）：  2025 年 3 月 31 日

# 同江市妇女儿童疾病筛查治疗

## 完成情况自评报告

### 一、项目概况：

#### 1、项目单位基本情况介绍

同江市妇幼保健计划生育服务中心（同江市妇幼保健院）是集医疗、预防、康复、咨询于一体的特色专科医院。我院针对妇女儿童疾病筛查治疗以及防止出生缺陷有着完善的医疗团队，并承接两癌筛查、婚前检查、孕前优生优育检查等9个国家基本公共卫生项目，具有丰富的诊疗经验，并建立了相应的专业科室，进行康复训练。我院十分注重特色专科发展，2017年被评为黑龙江省第一批省级儿童早期发展示范基地。2023年我市被列为助力乡村振兴战略——基层儿童早期发展项目国家试点县。

项目总建筑面积6029平方米，主楼改造建筑面积3368.55平方米（5层），新建附属楼建筑面积2660.45平方米（5层）。项目总投资2450万元，其中专项债券1935万元，地方配套资金515万元。2022年9月开工，预计2024年5月完工。

#### 2、专项资金立项背景、依据和目标

医院紧紧围绕落实妇女儿童两个规划，积极开展新技术、新项目为妇女儿童提供全方位医疗卫生服务。近几年，医院十分重视科室配套设施的建设，引进先进的诊疗设备，提高医务人员业务水平，目前医院中高级职称专业技术人员占到相当高的比例，基本设施建设完善。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6号）、按照《中共中央国务院关于深化医药卫生改革的意见》（2009年3月1日）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发38号）、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）的通知》（国办发[2015]14号）、《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》、《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准》、《医疗机构管理条例实施细则》、《医疗机构设置规划指导原则》、《妇幼保健院、所建设标准》、《原国家发展计划委员会〈投资项目可行性研究报告指南〉计投资[2015]14号》、《国家计委、建设部发布的〈建设项目经济评价方法与参数〉第三版》、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015）、《黑龙江省建设工程计价定额、费用定额》（2010）、《综合医院建设标准》（2008版）、国家有关基本建设方面的法律、法规、政策。

加强同江市妇幼保健医院基础设施建设，完善医疗器械设施，医疗卫生条件得到改善。将使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾得到缓解。对降低孕产妇死亡率、儿童死亡率、提高全县人口素质及妇女儿童生存健康水平方面，完善妇幼保健机构的公共卫生服务功能有着非常重要的意义

要从根本上解决同江市妇幼保健计划生育服务中心的基础设施改善各类诊治落后的环境，靠自身财力无法实现，迫切需要借助国家资金的加大投入，增强同江市妇幼保健计划生育服务中心的综合服务

能力。这对于保障广大妇女儿童的身体康、确保妇幼保健卫生事业的健康发展、拉动同江市的消费是非常适时，是十分必要的。

3、项目资金主要用于工程施工、专用设备购置以及其他保障工作。

## 二、 专项资金使用及管理情况

1、2023 年末本项目结转到 2024 年专项债券资金 650 万元。主要用于妇女儿童疾病筛查治疗康复项目的基建工程建设。2024 年支付项目工程款 473.98 万元。结转下年专项债券资金 176.02 万元，用于支付剩余工程款。

2、2023 年 3 月 20 日复工，计划完工日期 2024 年 5 月，现正在按施工进度进行。设置组织机构，进行组织与分工，确保工程质量达到国家要求，加强资金使用管理，做到专款专用。项目现已完工，正积极办理房产证等相关手续中。

## 三、 项目自评得分情况说明

2024 年本项目投入专项债券资金 473.98 万元。主要用于妇女儿童疾病筛查治疗康复项目的基建工程建设，该项目资金全部按时到位，专款专用。有专项领导小组，人员合理分工；实施有效监督，实时监控服务质量，项目由院长监管，副院长总负责，接受上级主管部门监督检查，资金到位及时，按相关要求完成各项工作，并能及时支付各种款项。我单位成立了自评工作小组对项目给予评估审核，总得分为 98 分，因实际竣工日期比计划日期较晚；并配备的信息化人员不足。

#### 四、 偏离绩效目标原因和下一步改进措施及专项总体分析情况

无偏离绩效目标。

项目现已完工，正积极办理房产证等相关手续中。

利用各种宣传手段广泛做好宣传工作，提高群众特别是目标人群的认知和认可度，提升我院妇女健康体检、医疗诊治、儿童预防保健等各种疾病筛查能力和健康管理水平，提高目标人群的健康管理意识，养成疾病提前预防筛查的习惯。

#### 五、 自评工作及自评结果应用和公开情况

1、基础数据收集、资料来源及相关佐证材料取得都是来源于政策制定、各项制度、领导机构、风险控制、工程形象进度确认书，项目的实施与监管、工程款支付报审表、资金管理、落实、使用、到位情况等。

2、项目自评完结后，将相关自评材料到政府网站进行公示。

#### 六、 其他需要说明的事项

无